

REFERAT Forretningsudvalget d. 18-09-2023

Mødedato Mandag d. 18. september 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Godkendelse - Kvartalsrapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. NAU for 2. kvartal 2023	6
Orientering - Aalborg UH's handleplan for nedbringelse af merforbrug.....	9
Godkendelse - 2. behandling af Budget 2024.....	12
Lukket: Godkendelse - Udbudssag.....	14
Godkendelse - Slutevaluering af Nye Veje.....	15
Lukket: Godkendelse - Borgersag.....	18
Godkendelse - Ændringer i protokollaterne til NT's vedtægter.....	19
Godkendelse - Forlængelse af togdrift til Aalborg Lufthavn.....	22
Godkendelse - Børglum Kloster som UNESCO verdensarv.....	25
Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling på 24,455 mio. kr., samt indtægtsbevilling på 19,97 mio. k	29
Orientering.....	30
Underskrift af mødeprotokol.....	32

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 08/2023

2022-046114

Bilag

Månedsrapport NAU ultimo august 2023

1

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 08/2023

Resumé

Månedsrapporten for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital fremlægges for Forretningsudvalget til godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

(Sagsfremstillingen og Bilag 1 er ÅBNE, mens Bilag 2 & 3 er LUKKEDE, jf. principperne i Forretningsordenen for Regionsrådet, § 1, stk. 2)

Sagsfremstilling

Økonomistyringsmodellen er opdateret med disponeringer og forbrug i perioden 1. juni - 31. aug. 2023. Det forventes pr. ultimo august 2023 fortsat, at regnskabet for Kvalitetsfondsprojektet ender med en overskridelse af totalrammen på 1,489 mia. kr. (p/l-indeks 135,41) som fremlagt d. 19. september 2022. Der er således ikke ændret på forventningen til økonomien fra status pr. ultimo august 2022 til ultimo august 2023.

Der er vedlagt en oversigt over indgåede forlig i bilag 2 (lukket bilag) samt en oversigt over projektets højrisici i bilag 3 (lukket bilag).

Tidsplan for aflevering og ibrugtagning

I vedlagte månedsrapport er også opstillet en kortfattet status for tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning. Statussen viser, at både den forventede aflevering primo 2024 og forventede kliniske ibrugtagning 1. halvår 2026 fastholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender månedsrapporten til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. september 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen og Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Måned rapport NAU ultimo august 2023
2. LUKKET BILAG
3. LUKKET BILAG

Punkt 2: Godkendelse - Kvartalsrapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. NAU for 2. kvartal 2023

2022-046114

Bilag

Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

2

Godkendelse - Kvartalsrapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. NAU for 2. kvartal 2023

Resumé

Forudsætningen for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor der redegøres for projektets stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejde kvartalsrapport for 2. kvartal 2023. Advisory Board har afleveret rapportering for 2. kvartal 2023 og det er Advisory Boards vurdering, at NAU også i andet kvartal 2023 oplever positiv fremdrift, men også væsentlige risici vedr. udbedring af murværk m.v.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2023 forud for fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital. For at modtaget tilskud fra staten, skal Region Nordjylland leve op til projektforudsætningerne, som blandt andet betyder, at hospitalet skal bygges i den forudsatte kvalitet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfundsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål. Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2023 gengiver projektets status pr. 30. juni 2023. Projektets udvikling efter dette tidspunkt fremgår af de månedlige afrapporteringer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som indeholder opdaterede oplysninger om blandt andet projektets forventede regnskab, tidsplan, styrende budget samt mulighed for låneadgang.

Advisory Board vurderer at NAU også i andet kvartal 2023 oplever positiv fremdrift med hensyn til styrkelse af organisation og både projektdirektørens og dermed byggeorganisationens øgede fokus på risiko og fremdrift giver gode resultater.

I forhold til tid og byggeomkostningerne er det stadig de ukendte omkostninger/konsekvenser, der kan opstå som følge af udbedringen af murværk og andre uforudsete udbedringer, der er kritiske. Udfaldet af disse emner kan også påvirke tidsplanen og projektdirektøren har maksimal fokus på afklaring af disse emner.

I forlængelse af færdiggørelsen af byggeriet er bemanning og planlægning af fase 4, 5 og 6 stadig emner som prioriteres således at der sikres en effektiv implementering og overgang til driftsfasen af sygehuset.

Efterfølgende har regionens revisor efterprøvet rapporten og det projektspecifikke styringsgrundlag og vurderer at rapporteringen i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet, dog med henvisning til de uafklarede økonomiske forhold i projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1 Godkender Kvartalsrapport 2 vedr. NAU pr. ultimo 2. kvartal 2023 til fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. september 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen og Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Kvartalsrapport 2. kvartal 2023
2. LUKKET BILAG
3. LUKKET BILAG

Punkt 3: Orientering - Aalborg UH's handleplan for nedbringelse af merforbrug

2022-047645

Bilag

Handleplan for yderligere nedbringelse af økonomisk ubalance i 2023 og 2024 - Aalborg Universitetshospital

Handleplan for økonomisk balance 2023 - Aalborg Universitetshospital ENDELIG

Supplerende initiativer til økonomihandleplan 2023 - opdateret

3

Orientering - Aalborg UH's handleplan for nedbringelse af merforbrug

Resumé

Aalborg UH's handleplan for nedbringelse af merforbrug præsenteres.

Punktet og bilag er LUKKEDE af hensyn til muligheden for en første intern politisk drøftelse. På Forretningsudvalgets møde den 18. september 2023 kan der tages stilling til, om det fortsat skal gælde.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget behandlede [Kvartalsrapport 2](#) på mødet den 21. august og pålagde i den forbindelse hospitalsledelserne at fremkomme med yderligere planer for, hvordan der kan opnås strukturel balance i løbet af 2024.

Første opfølgingsmøde den 18. september vil være med fokus på Aalborg Universitetshospital. Hospitalsdirektør Jens Ole Skov deltager med henblik på at præsentere hospitalets planer samt drøfte og svare på evt. spørgsmål vedr. [forbrugsopfølgningen](#) for hospitalet, der blev præsenteret på mødet i Forretningsudvalget den 11. september.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. september 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget drøftede orienteringen. Aalborg UH fik til opdrag at nedbringe merforbruget i 2023 yderligere med henblik på opnåelse af budgetbalance. Forslag vedrørende medicin og elektiv behandling afstemmes med Direktionen.

Forslag, der indebærer strukturændringer, kan ikke iværksættes nu, men behandles efter principperne i det vedtagne Budget 2024, dvs. efter en nærmere analyse de kommende måneder, som evt. kan lede til en revision af de gældende profil- og funktionsplaner.

Forretningsudvalget besluttede at åbne punktet og bilag efter mødet.

Per Larsen og Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Handleplan for yderligere nedbringelse af økonomisk ubalance i 2023 og 2024 - Aalborg Universitetshospital

2. Handleplan for økonomisk balance 2023 - Aalborg Universitetshospital ENDELIG
3. Supplerende initiativer til økonomihandleplan 2023 - opdateret

Punkt 4: Godkendelse - 2. behandling af Budget 2024

2022-047126

Bilag

Forligstekst 2024 - endelig

Ændringsforslag til budgetforslaget

4

Godkendelse - 2. behandling af Budget 2024

Resumé

Der forventes indgået forlig om Region Nordjyllands budget for 2024 den 14. september 2023.

Materialet, som danner grundlag for den formelle vedtagelse af budget 2024 (2. behandlingen) er dels budgetforliget, dels budgetoplægget, som Regionsrådet godkendte i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2024, den 22. august 2023.

Materialet fra 1. behandlingen af budget 2024 kan ses her:

<https://dagsordener.rn.dk/vis?id=d9d05fc2-140c-4dff-b13a-2eec6f5037d0&iframe=true&punktid=f3a6c>

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At der træffes beslutning vedrørende eventuelle fremsatte ændringsforslag.
2. At budget 2024 godkendes. Budgettet er sammensat af budgetoplæg og budgetforlig.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. september 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte forslaget til Budget 2024 som fremlagt af Administrationen, dvs. uden Enhedslistens ændringsforslag.

Et mindretal bestående af Enhedslisten kunne ikke stemme for Budget 2024.

Per Larsen og Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Forligstekst 2024 - endelig
2. Ændringsforslag til budgetforslaget

Punkt 5: Lukket: Godkendelse - Udbudssag

2022-014358

Punkt 6: Godkendelse - Slutevaluering af Nye Veje

2018-005029

Bilag

Slutevaluering af Nye veje (§233).pdf

Godkendelse - Slutevaluering af Nye Veje

Resumé

Administrationen har udarbejdet en slutevaluering for udviklingsprogrammet Nye Veje, som skal behandles politisk forud for indsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender slutevalueringen.

Sagsfremstilling

I 2017 fik Region Nordjylland tilladelse af det daværende Sundheds- og Ældreministerium til at oprette regionsklinikker i en periode på op til seks år i Hjørring og Morsø Kommuner, jf. Sundhedslovens §233 om forsøg med fravigelse af sundhedslovens bestemmelser. Dette med det formål at 1) sikre lægedækningen, 2) afprøve nye modeller for praksisdrift samt 3) at udvikle det tværsektorielle samarbejde. Et krav for tilladelsen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er, at Region Nordjylland skal tilvejebringe en midtvejsevaluering efter tre år, samt en slutevaluering ved periodens udløb medio 2023. I Region Nordjylland blev §233 forsøgs- og udviklingsprogrammet navngivet 'Nye Veje'.

Region Nordjylland besluttede i forbindelse med midtvejsevalueringen af Nye Veje, at få Videnscenter for Velfærd (VIVE) til at forestå denne og en [evalueringsrapport](#) blev offentliggjort den 6. januar 2021. I samme periode blev Regionsklinik Øster Jølby, Regionsklinik Nykøbing Mors og Regionsklinik Hjørring normaliseret og klinikkerne drives i dag på almindelige overenskomst-mæssige vilkår, jf. overenskomst om almen praksis indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation. Således er det alene Regionsklinik Sindal i Hjørring Kommune, der fortsat har været drevet i henhold til §233-tilladelsen.

Midtvejsevalueringen og slutevalueringen for Nye Veje skal anskues som et samlet hele. Slutevalueringen opsummerer derfor også på resultaterne fra midtvejsevalueringen og det supplement Region Nordjylland har udarbejdet hertil. Derudover forholder slutevalueringen sig til patienttilfredsheden og ydelsesmønsteret i Regionsklinik Sindal, inden der til sidst samles op i en konklusion.

Slutevalueringen er vedhæftet som bilag 1. Opsummerende findes følgende:

- Den tværsektorielle samarbejdsmodel, der er udviklet i regi af Nye Veje, anerkendes som værende positiv.
- De tværsektorielle indsatser, der er igangsat i regi af Nye Veje, har fortrinsvist været positive. Digitalisering og sammenhængende borgerforløb har fyldt meget i Nye Veje og i regionsklinikkerne, og flere af initiativerne har også haft en bredere indvirkning på sundhedsvæsenet i hele Region Nordjylland på forskellig vis.
- Nye Veje har på Mors medvirket til at ændre fortællingen om almen praksis og normaliseringen af lægedækningen på øen.
- Patienterne i Regionsklinik Sindal er generelt tilfredse eller meget tilfredse med det almen medicinske tilbud som Regionsklinik Sindal udgør, om end der peges på nogle udfordringer forbundet med, at klinikken aktuelt beror en del af lægedækningen på vikarer.

- Regionsklinik Sindal anvender flere videokonsultationer, men har samtidig færre e-mailkonsultationer og sygebesøg end de øvrige klinikker i Hjørring Kommune og Region Nordjylland. Dette er noget som Regionsklinik Sindal skal rette opmærksomhed på fremadrettet.

Videre proces

Styregruppen for Nye Veje på Mors, som består af Morsø Kommune, PLO-Mors og Region Nordjylland, er på styregruppemøde den 8. maj 2023 blevet præsenteret for og har givet input til et 1. udkast til en slutevaluering i forhold til de aktiviteter, som vedrører Morsø Kommune. Disse input er indarbejdet i denne samlede slutevaluering, som omfatter såvel Nye Veje på Mors, som klinikdriften af Regionsklinik Sindal i Hjørring Kommune.

Eftersom Nye Veje beror på en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om forsøg med fravigelse af sundhedslovens bestemmelser i henhold til sundhedsloven § 233, skal slutevalueringen jf. Region Nordjyllands delegerings- og kompetencefordelingsregler, behandles i Regionsrådet. Til dette formål er følgende proces planlagt:

- 12. september 2023: Godkendelse i Udvalg for Det nære Sundhedsvæsen
- 18. september 2023: Godkendelse i Forretningsudvalget
- 25. september 2023: Godkendelse i Regionsrådet

Den politiske proces koordineres med Morsø Kommune. Efter godkendelse i Regionsrådet, indsendes slutevalueringen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen 12. september 2023:

Indstillingen blev godkendt.

Lis Mancini og Per Møller deltog ikke under behandling af punktet.

Indstilling

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender slutevalueringen af Nye Veje.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. september 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen og Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Slutevaluering af Nye veje (§233).pdf

Punkt 7: Lukket: Godkendelse - Borgersag

2021-036970

Punkt 8: Godkendelse - Ændringer i protokollaterne til NT's vedtægter

2023-023195

Bilag

NT's sagsfremstilling - Godkendelse af ændringer til protokollat 1 og 2 i NT's vedtægter

Forslag til ændringer i protokollat 1 og 2 i NT's vedtægter

8

Godkendelse - Ændringer i protokollaterne til NT's vedtægter

Resumé

I forbindelse med implementeringen af Fremtidens Kollektive Trafik skal det sikres, at økonomien ikke rammer skævt mellem kommuner og Regionen. Derfor er det nødvendigt at fortage nogle rettelser i protokollaterne til NT's vedtægter. Samtidig laves der også nogle konsekvensrettelser og opdateringer til protokollaterne. Ændringer i NT's vedtægter og protokollater skal godkendes af Regionsrådet, derfor anmoder NT nu Regionen om at godkende ændringerne af protokollaterne.

Sagsfremstilling

NT's bestyrelse og repræsentantskab har på deres møde d. 16. juni godkendt ændringer til protokollat 1 og 2 i NT's vedtægter. Ændringerne består af en række konsekvensrettelser og opdateringer, samt ændringer i forbindelse med 'Fremtidens Kollektive Trafik'.

I 'Fremtidens Kollektive Trafik' er det en præmis, at styrkelsen af ekspresbusnettet, de fleksible løsninger og knudepunkter skal gennemføres indenfor den økonomiske ramme, som var gældende i NT's budget for 2022. Derfor indeholder planen nogle finansieringsmæssige 'greb', som sikrer, at fordelingen af udgifter og indtægter mellem kommunerne og Regionen ikke forskydes væsentligt i forhold til tidligere. Ændringerne er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen fra NT's bestyrelsesmøde, se bilag 1. I bilag 2 er de konkrete ændringer til NT's vedtægter og protokollat 1 og 2 markeret.

I aftalen om 'Fremtidens Kollektive Trafik' ligger, at Region Nordjylland går ind og medfinansierer Plustur og Knudepunkter. Udover at muliggøre den korrekte økonomiske fordeling af udgifter og indtægter i 'Fremtidens Kollektive Trafik', har ændringerne ikke en økonomisk konsekvens for Regionen.

Da der er tale om ændringer i protokollaterne til vedtægten, og ikke selve vedtægten, skal ændringerne ikke efterfølgende fremsendes til godkendelse hos transportministeren samt indenrigs- og sundhedsministeren.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 11. september 2023:

Et flertal i Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Gitte Bundgaard (D) tog forbehold for endelig stillingtagen.

Indstilling

Et flertal i Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender ændringerne i protokollat 1 og 2 til NT's vedtægter.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. september 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen og Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. NT's sagsfremstilling - Godkendelse af ændringer til protokollat 1 og 2 i NT's vedtægter
2. Forslag til ændringer i protokollat 1 og 2 i NT's vedtægter

Punkt 9: Godkendelse - Forlængelse af togdrift til Aalborg Lufthavn

2020-007720

Godkendelse - Forlængelse af togdrift til Aalborg Lufthavn

Resumé

Transportministeriet har spurgt Region Nordjylland, om det er en mulighed at fortsætte med togkørslen til Aalborg Lufthavn i 2025, mod at DSB fortsat standser ved nærbanestationerne. Forespørgslen hænger godt sammen med at en eventuel udvidelse af driften først kan nås til 2026, ligesom en økonomisk beregning viser, at det er en fordel for Region Nordjylland at vente med at køre en ekstra gang til Skørping mod at køre til lufthavnen. Det indstilles derfor, at det godkendes at forlænge kontrakten med Transportministeriet til og med 2025.

Sagsfremstilling

Nordjyske Jernbaner har siden december 2022 betjent Aalborg Lufthavn med én afgang pr. time som supplement til DSBs betjening med ICLyn. Betjeningen sker som følge af Region Nordjyllands tillægsaftale med Transportministeriet om dette med henblik på at opnå halvtimesdrift til lufthavnen frem til, at DSB i 2025 får mulighed for at køre både IC og ICLyn til lufthavnen som forudsat ved anlæg af lufthavnsbanen.

Nordjyske Jernbaner har siden de begyndte at køre til Aalborg Lufthavn oplevet en stigning i passagertallet fra omkring 1.500 passagerer de første måneder til omkring 2.500 de sidste måneder. En del af forklaringen er Nordjyske Jernbaners regularitet, som betyder, at passagerne ved de kan regne med toget. Nordjyske Jernbaner har kun aflyst 0,67% af afgangene, mens DSB til sammenligning har måtte aflyse 5,6% af afgangene.

Baggrunden for, at DSB kun kører med ét tog pr. time er, at det ikke er teknisk muligt for dem at føre et tog mere til lufthavnen før jernbanens signalsystem bliver fornyet mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn. Når signalsystemet er fornyet, er det ydermere aftalt, at DSB går tilbage til ikke at standse ved nærbanestationerne syd for Aalborg og at Nordjyske Jernbaner i den forbindelse skal køre en ekstra gang pr. time til Skørping med standsning ved nærbanestationerne. Denne ekstra kørsel med regionaltog er allerede indeholdt i den kontraktsum, som Region Nordjylland modtager fra staten. Det nye signalsystem har længe været forsinket, men de sidste arbejder sker nu i forbindelse med den sporspærring, der er planlagt i 2024. Fra 2025 er de tekniske begrænsninger derfor ophævet.

Transportministeriet har efter anmodning fra DSB spurgt Region Nordjylland, om vi er interesseret i at fortsætte med at køre til Aalborg Lufthavn i 2025 mod at DSB fortsætter med at stoppe ved nærbanestationerne i den samme periode. DSB kan dermed spare en togstamme, hvilket er en stor fordel for at få køreplanen i resten af Danmark til at gå op, mens der lidt efter lidt indføres nye tog på jernbanenettet.

Nordjyske Jernbaner og NT har foretaget beregninger af de forventede økonomiske konsekvenser af dette bytte i køreplanåret 2025.

Fortsat kørsel til Aalborg Lufthavn i	Kørsel til Skørping i ét år
ét år:	Udgifter: 12,6 mio. kr.
Udgifter: 3 mio. kr.	Passagerindtægter: 3,0 mio. kr.
Passagerindtægter: 0,25 mio. kr.	Kontrakt: indeholdt i nuværende betaling

Tillægskontrakt: 2,1 mio. kr. Samlet udgift: 0,65 mio. kr.	Samlet udgift: 9,6 mio. kr.
---	-----------------------------

Alene baseret på en lokal økonomisk vurdering er det en fordel at fortsætte kørslen til lufthavnen et ekstra år. I tillæg hertil er der følgende fordele:

- Samlet økonomisk gevinst, da DSB ligeledes kan spare en ekstra togstamme i den køreplan de forventer i 2025
- En eventuel beslutning om at udvide den regionale togdrift til Hobro vil tidligst kunne træde i kraft i 2026 og dermed undgå dels ressourcer til at udarbejde en ekstra køreplan, men vigtigst af alt – passagerne skal ikke have to store køreplanændringer på to år.

Det vurderes derfor, at det samlet set er en fordel for både Region Nordjylland, DSB og passagerne at Region Nordjylland forlænger kontrakten med Transportministeriet om kørsel til Aalborg Lufthavn til og med 2025.

Økonomi

En forlængelse af togdrift til Aalborg Lufthavn med ét år til og med 2025 vil betyde at den nuværende økonomi for kørslen vil være uændret.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 11. september 2023:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at kontrakten med Transportministeriet vedrørende togdrift til Aalborg Lufthavn forlænges med ét år til og med 2025.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. september 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen og Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Godkendelse - Børglum Kloster som UNESCO verdensarv

2023-028736

Bilag

Udkast til støtteerklæring

10

Godkendelse - Børglum Kloster som UNESCO verdensarv

Resumé

Børglum Kloster har et ønske om på sigt at ansøge om at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Første skridt vil være at blive optaget på den nationale tentativliste. Derfor er Børglum Kloster i gang med at udarbejde en ansøgning herom.

Regionsrådet anmodes om at godkende en støtteerklæring fra Region Nordjylland til ansøgningen og tage stilling til en eventuel udpegning af repræsentant til følgegruppen.

Sagsfremstilling

Børglum Kloster har siden efteråret 2021 arbejdet på en optagelse på den danske tentativliste, som senere kan danne baggrund for en ansøgning om at komme på UNESCOs verdensarvsliste. Det er forventningen p.t., at ansøgningen om at komme på tentativlisten kan indsendes i løbet af 2024.

Der står i dag tre nordjyske ansøgninger på tentativlisten

- Salt og tang på Læsø (optaget på tentativlisten i 2021)
- Molerklinterne på Mors og Fur (forventer at indsende endelig ansøgning i 2024)
- Vikingetidens Ringborge (national ansøgning, hvoraf to af borgene ligger i Nordjylland. Forventet udpegning som verdensarv i 2023)

Børglum Kloster er et helt enestående anlæg af uvurderlig kulturhistorisk betydning med en mere end 1000-årig historie som et centralt regionalt magtcenter. Herudover peger den nyeste forskning på, at klostrets betydning i en større international sammenhæng har været markant større, end man hidtil har antaget, og efter alt at dømme har spillet en nøglerolle i udbredelsen af den katolske kirkes magt i Danmark og i hele Norden. Dermed har Børglum Kloster haft en meget væsentlig rolle i Nordens integration i middelalderens Europa på en række forskellige planer. Derfor vurderes det, at Børglum Kloster vil være en værdig kandidat til optagelsen på verdensarvslisten, i givet fald som det første klosteranlæg i Norden.

Klostret er i dag en væsentlig nordjysk turistattraktion, som allerede er inde i en markant udvikling på flere fronter. Erfaringer fra andre UNESCO-udpegninger samt analyser af klostrets muligheder peger på et væsentligt potentiale for, at en udpegning vil øge interessen for stedet og derigennem styrke bosætningen, turismen og den lokale stolthed og opbakning. Derfor vil en udpegning af Børglum Kloster som verdensarv kunne få betydning for hele Region Nordjylland.

UNESCO lægger vægt på, at ansøgningerne om at komme på verdensarvslisten har en klar lokal forankring. Derfor bedes Udvalget tage stilling til, om Region Nordjylland ønsker at sende en støtteerklæring til ansøgningen.

For at sikre lokal opbakning er der nedsat en følgegruppe med følgende medlemmer

- Søren Smalbro, borgmester i Hjørring Kommune

- Thomas Klimek, 2. viceborgmester i Hjørring Kommune
- Mogens Chr. Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune
- Michael Vinter, overinspektør ved Vendsyssel Historiske Museum
- Repræsentanter for embedsværket i Hjørring Kommune
- Peter Krusborg, direktør for Destination Nordvestkysten
- Anne Rottbøll og Anne-Marie Rottbøll, Børglum Kloster.

Herudover har Brønderslev Kommune udtrykt sin støtte til ansøgningen. Gruppen fungerer som sparrings- og netværksgruppe for processen og vil således løbende blive opdateret på status for arbejdet. Følgegruppen mødes 2-3 gange årligt.

Såfremt Region Nordjylland ønsker at være repræsenteret i følgegruppen vil dette være meget velkomment.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 11. september 2023:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation anmodes om over Forretningsudvalget og Regionsrådet, at:

1. Godkende, vedlagte udkast til støtteerklæring.
2. Tage stilling til, om Region Nordjylland ønsker at udpege en politisk repræsentant til følgegruppen og i så fald udpeger denne.

Referat:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget udpeger en politisk repræsentant til følgegruppen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender vedlagte udkast til støtteerklæring.
2. Udpeger en politisk repræsentant til følgegruppen.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. september 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget indstiller, at regionen afgiver støtteerklæring, men ikke, at der udpeges et medlem til følgegruppen.

Per Larsen og Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Udkast til støtteerklæring

Punkt 11: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling på 24,455 mio. kr., samt indtægtsbevilling på 19,97 mio. kr. til anlæg af plusbustracé ved NAU

2011-117193

Punkt 12: Orientering

12 Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 18. september 2023:

Konkret sag. Anne Bukh gav en orientering.

Overholdelse af de maksimale ventetider, kræft. Anne Bukh orienterede om status.

Retssag. De fem regioner anker sag om betaling for TV på sygehusene.

Punkt 13: Underskrift af mødeprotokol

13

Underskrift af mødeprotokol

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.

Referat